

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъектов естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год 2 полугодие

№	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства			Заменяемые средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
				План	Факт	План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	План	Факт	План	Факт	
1	Капитальный Ремонт к/а КВТК-100-150 ст.№8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный Ремонт к/а КВТК-100-150 ст.№8	работа	1	1	28 187,14	19 913,87	28 187,14	19 913,87	-8 273,27	Снижение объемов работы								
2	Капитальный Ремонт к/а КВТК-100-150 ст.№10	работа	1		123 836,43		123 836,43	161 225,16	37 388,73	Увеличение объема работы								
3	Замена трубопровода внутриквартальных тепловых сетей 2 Ду50мм-250мм	км	2,56		258 910,45		258 910,45	0										
4	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения от ТК-16 до существующей котельной "Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора" и ее реконструкция под насосную смесительную станцию (НСС)	работа	1					69 055,71										
5	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения от ТК-13 до существующей котельной ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"	работа	1			160 739,29	0	160 739,28	160 739,28									
	ИТОГО				410 934,02	180 653,16	410 934,02	410 934,02	0,00									



Генеральный директор

Жуков С.А.