

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъектов естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2018 год 1 полугодие**

№	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Замены средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена трубопровода внутриквартальных тепловых сетей 2Ду50мм-250мм	км	2,56		482 734,00	153 000	482 734,00	153 000										
	ИТОГО				482 734,00	153 000,00	482 734,00	153 000,00	0,00									

Генеральный директор



Жуков С.А.

ГКП на ПХВ "Кокшетау жылы" при акимате города Кокшетау

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	86,01	85,4	42,7		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	50	50	25	успешная	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10,58	15,74	7,87	2,71	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Генеральный директор



Жуков С.А.