

**Информация  
по котлоагрегатам ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"  
на 01.01. 2023г.**

Ст. № к/а	Марка котлоагрегата	Тип котлоагрегата	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность Гкал/ час	Располагаемая мощность, Гкал/ час
<b>РК - 1</b>					
1	ДЕ 25/ 14	паровой	1986	14,2	на консервации
2	ДКВР 20/ 13	паровой	1977	11,3	9,8
3	ДКВР 20/ 13	паровой	1977	11,3	9,8
4	КВГМ-100-150	водогрейный	1978	100	87
5	КВГМ-100-150	водогрейный	2021(декабрь )	100	100
6	КВГМ-100-150	водогрейный	1981	на консервации	на консервации
7	КВГМ-100-150	водогрейный	1987	100	87
	<b>Итого</b>			<b>336,8</b>	<b>293,6</b>
<b>РК - 2</b>					
8	КВТК 100-150	водогрейный	1998	100,0	93,33
9	КВТК 100-150	водогрейный	1998	100,0	93,33
10	КВТК 100-150	водогрейный	2007	100,0	93,33
	<b>Итого</b>			<b>300,0</b>	<b>280,0</b>
<b>Котельная "Кокшетау-2"</b>					
1	Котел заводского изготовления	водогрейный	2002	1,48	1,04
2	Котёл заводского изготовления	водогрейный	2002	1,71	1,2
3	КЕ - 4	водогрейный	2002	3	2,2
	<b>Итого</b>			<b>6,19</b>	<b>4,44</b>
<b>Котельная "Красный Яр"</b>					
1	КВТС-3,5	водогрейный	2016	3	3
2	КВТС-3,5	водогрейный	2016	3	3
3	КВТС-3,5	водогрейный	2016	3	3
4	КВТС-3,5	водогрейный	2021	3	3
	<b>Итого</b>			<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Котельная областной больницы</b>					
1	НР-30	водогрейный	2005	2,8	2,8
2	НР-30	водогрейный	2005	2,8	2,8
3	НР-18	паровой	2005	0,48	0,48
	<b>Итого</b>			<b>6,08</b>	<b>6,08</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>661,07</b>	<b>596,1</b>

Заместитель генерального директора  
главный инженер



Ақыбаев Д.С.